

监 理 日 记 (171)

日期: 2017年8月11日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25~30℃

工程名称: 阜宁县4x20mw分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡查各区域安全措施落实情况, 施工进度, 在场人数。 检查支架, 组件安装角度, 对打下的管桩进行复查, 杆头平直度, 间距, 横距的验收。 场内施工人数54人, 管理人员11人, 计: 65人	
施 工 情 况	承包单位 江苏通解 湖南人 甘肃海源	施工内容及进度 ① 32层组件安装 9人 ② 31层电装组件 7人, 2人记流箱封堵。 ③ 28层接地沟回填 1人, 挖机1台。 ④ 31层电箱焊接立柱 2人 ⑤ 7层支架安装, 组件安装 5人 ⑥ 5层电装支架 5人, 运料车1辆, 焊机2台, 1人。 ⑦ 6层电装组件支架 6人 ⑧ 1层运料车1台, 焊机1人, 焊机1台, 发电机1台。 ⑨ 2层打桩机1台, 3人 ⑩ 4层站厂瓦平场 2人 ⑪ 19层回填接地沟 1人, 挖机1台 ⑫ 13层吊塔机1台, 5人 ⑬ 15层打桩 3人 挖机3台, 吊车1辆, 打桩机2台, 电焊机3台, 发电机1台。 施工场内无违章, 安全无事故
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李维军, 王彦全, 钱成明 记录人: 钱成明 总监 (总监代表): 李维军	

江苏省建设厅监制

