

监 理 日 记 (179)

日期: 2017年 8月 19日

天气: 晴
气温: 28℃~36℃

星期: 六
工程名称: 华阳县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装 组(A39区) 2. 汇流焊板(A15. A05区) 3. 支架安装 组(A03. A04. A05区) 4. 打桩 桩(A03区. A04区) 5. 箱变直流电阻、变比、绝缘试验(A31. A32. A34. A39. A40. B34区) 6. 光伏区场内土方、混凝土地基浇筑等。	
施 工 情 况	承包单位 南通海能 湖南天人 甘肃海霖	施工内容及进度 人员: 管理人员, 施工工人, 共89人。 机具: 吊车3台, 搅拌机2台, 钻机3台, 挖掘机3台, 叉车1台。
其 它 事 项	光伏区回场	
本日现场监理人员: 唐明强, 王庆余, 郭...		
记录人: 王...		总监(总监代表): 唐明强

江苏省建设厅监制

