

监 理 日 记 (180)

日期: 2017年8月20日

天气: 晴

星期: 月

气温: 28℃~35℃

工程名称: 华阳县4x20m分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视:

1. 光伏区组件安装 3 组 (A39. A07 区)
2. 支架基础挖 20 根 (A15. A03. A01 区)
3. 支架安装 20 组 (A03. A04. A05 区)
4. 打桩 (A01. A33 区) 24 3 根
5. 箱变试桩 (A26. A27 区)
6. 对无混凝土地基安装, 箱内户外地阻测试, 箱内照明线路施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南通通和

人员: 管理人员 1 人, 施工 78 人。
总计: 87 人。

南通天人

机具: 吊车 2 台, 挖机 2 台, 桩机 3 台, 拖桩机 3 辆。
叉车 1 台。

甘肃通和

其 它 事 项

现场施工无异常, 安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

