

监 理 日 记 (182)

日期: 2017年 8月 22日

星期: 二

天气: 晴

气温: 28°~34°C

工程名称: 华县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装 组 (B33区). 2. 立柱焊接 (A15、A05、A01区). 3. 支架安装 组 (A03、A02、A01区). 4. 打桩 (桩 (A01、A02、B33区). 5. A28区瓦面内集电线路电缆敷设耐压试验. 6. 电缆沟沟内杂草、清理.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南天人 甘肃通融	施工内容及进度 人员: 管理3人, 施工286人. 总: 35人. 机具: 吊车2台, 搅拌机2台, 打桩机3台. 地坑机3台, 叉车1台.
其 它 事 项	二期组件累计到货22万=24x22x29片=15312片. 一期管桩总计到货29112根.	
本日现场监理人员: 王磊, 王磊		
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王磊

江苏省建设厅监制

