

监 理 日 记 (183)

日期: 2017年 8月 23日

星期: 三

天气: 晴

气温: 28℃~34℃

工程名称: 华器县4x20MW分布式光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

1. 光伏区组件安装 9. 组 (B33区)。
2. 立柱焊接 200 根 (A01. A03区)。
3. 支架安装 35 组 (A02-A03区)。
4. 综合棚、警卫室房屋建筑防水处理。
5. 计配房的内墙等。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南通通顺

南通元人

江苏通顺

人员: 管理 9 人, 施工 65 人。
总: 74 人。

机具: 吊车 2 台, 挖机 2 台, 钻机 3 台,
拖拉机 3 台, 叉车 1 台。

其
它
事
项

上电领导周理总、陈总、为来现场视察指导并召开专题会议。
现场: 一期后续组件 10A10 日全部到货, 10 月底前一期全装
易并网。
二期土地 9A15 日启动交地, 9A20 日前 1000 亩土地交付
完成, 11A 底全装易并网。

本日现场监理人员

王老余、王成

记录人:

王成

总监 (总监代表):

李国平

江苏省建设厅监制

