

监 理 日 记(184)

日期: 2017年 8月 24日

星期: 四

天气: 多云

气温: 27°C ~ 34°C

工程名称: 华亭县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装2组(A05区). 2. 立柱焊接203根(A01. A03. A13区). 3. 支架安装44组(A14. A13. A02. A01区). 4. 打桩30根(A01. A13区). 5. 桩位划线场内平.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 南通天人 甘新隆 中伏能源	施工内容及进度 人员: 管理人员, 施工63人. 总: 72人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 桩机3台, 拖拉机3台, 叉车1台.
其 它 事 项	现场施工无违章, 安全无事故.	
本日现场监理人员: 王书国, 王书 记录人: 王书国 总监(总监代表): 王书		

江苏省住房和城乡建设厅

