

监 理 日 记(185)

日期: 2017年 8月 2日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26℃~32℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装16组(A05、A06区). 2. 立柱焊接167个(A02、A04、A14区). 3. 支架安装 11组(A02、A13、A03区). 4. 打桩189根(A05、A13区). 5. 外区新场内分区. 检测棚散水基础施工.										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南通通融</td><td>人员: 管理9人. 施工63人.</td></tr> <tr> <td>南通天人</td><td>总: 72人.</td></tr> <tr> <td>江苏润泰</td><td>机械: 吊车2台. 塔机2台. 桩机3台.</td></tr> <tr> <td>中伙能源</td><td>挖掘机3台. 叉车1台.</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	南通通融	人员: 管理9人. 施工63人.	南通天人	总: 72人.	江苏润泰	机械: 吊车2台. 塔机2台. 桩机3台.	中伙能源	挖掘机3台. 叉车1台.
承包单位	施工内容及进度										
南通通融	人员: 管理9人. 施工63人.										
南通天人	总: 72人.										
江苏润泰	机械: 吊车2台. 塔机2台. 桩机3台.										
中伙能源	挖掘机3台. 叉车1台.										
其 它 事 项	检测棚散水基础施工. 管桩进仓200根. 下午17:00 监理例会. 许晴已参会人员018. 钱树明 林俊良等参加项目.										
本日现场监理人员	王亮/金. 钱树明. 王万.										
记录人:	王万										
总监 (总监代表):	王万										

江苏省建设厅

