

监 理 日 记 (187)

日期: 2017年 8月 27日

天气: 晴

星期: 日

气温: 26°C ~ 33°C

工程名称: 华亭县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装区组 (A19, A26区). 2. 立柱焊接区组 (A05, A14区). 3. 支架安装区组 (A02, A05, A14区). 4. 打桩 (A14, A05区) 150根. 5. 汇流箱安装 40个 (A14区). 6. 38.3号, 40号箱变冲击, 已满载; 36号箱变冲击, 已满载. 7. 升压站范围内, 绿云棚门已安装.	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 湖南天人 甘肃通联 中化能源	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工282人. 是: 9人. 机械: 吊车2台, 挖机2台, 压路机3台. 拖拉机3辆, 叉车1台.
其 它 事 项	箱变冲击一切正常. A26区逆变器投运正常, 并网1.29MW. 个别临时配电箱未关门. 部分施工区未佩戴安全帽.	
本日现场监理人员	王成林, 王成金, 王成	
记录人:	王成林	总监 (总监代表): 王成

江苏省建设厅监制

