

# 监 理 日 记 ( 168 )

日期: 2017年 8月 28日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28℃~35℃

工程名称: 华罗县4x20MW分布式农光水利光伏发电项目.

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>现场巡视:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光伏区组件安装 21 组 (A05、A06 区).</li> <li>2. 立杆焊接 207 个 (A05、A13、A14 区).</li> <li>3. 支架安装 32 组 (A02、A05、A14、A13 区).</li> <li>4. 打桩心桩 (A33、A02 区).</li> <li>5. A13、A14 区接地网焊接.</li> <li>6. 分支箱直流母线架制作 (A07、A08 区).</li> <li>7. 电杆塔屋顶防水施工.</li> <li>8. 对光伏区内部平整, 综合柜门台架砌筑.</li> </ol>										
<p>施 工 情 况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1064 375 1108">承包单位</th> <th data-bbox="375 1064 1409 1108">施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1108 375 1243">南通通顺</td> <td data-bbox="375 1108 1409 1243">人员: 管理 8 人, 施工 70 人.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1243 375 1332">湖梅天</td> <td data-bbox="375 1243 1409 1332">总: 84 人.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1332 375 1422">江苏通顺</td> <td data-bbox="375 1332 1409 1422">机械: 吊车 2 台, 搅拌机 2 台, 挖机 3 台, 电焊机 3 台.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1422 375 1556">中化能源</td> <td data-bbox="375 1422 1409 1556">叉车 1 台.</td> </tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	南通通顺	人员: 管理 8 人, 施工 70 人.	湖梅天	总: 84 人.	江苏通顺	机械: 吊车 2 台, 搅拌机 2 台, 挖机 3 台, 电焊机 3 台.	中化能源	叉车 1 台.
承包单位	施工内容及进度										
南通通顺	人员: 管理 8 人, 施工 70 人.										
湖梅天	总: 84 人.										
江苏通顺	机械: 吊车 2 台, 搅拌机 2 台, 挖机 3 台, 电焊机 3 台.										
中化能源	叉车 1 台.										
<p>其 它 事 项</p>	<p>电缆转运敷设. 现场施工无异常, 安全文明施工.</p>										
<p>本日现场监理人员</p>	<p>戚树明 邵会. 邵会</p>										
<p>记录人: 邵会</p>	<p>总监 (总监代表): 戚树明</p>										

江苏台建设监理

