

监 理 日 记 (18)

日期: 2017年 8 月 29 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 21℃~32℃

工程名称: 华罗县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装 5 组 (A05, A06 区) 2. 立杆焊接 20 个 (A01, A05, A04 区) 3. 支架安装 25 组 (A02, A05, A04, A03 区) 4. 打桩 1 和 根 (A33, A15 区) 5. 光伏线敷设 (A13, A14 区) 6. 组件 MC4 插头拉线 (A38, A39, A40 区) 7. 对光伏区内部年, 综合场门口台所砌筑。	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 南通文 书制通联 中亿通联	施工内容及进度 人员: 管理 8 人, 施工 264 人。 总: 72 人。 机具: 吊车 2 台, 搅拌机 2 台, 打桩机 3 台, 挖掘机 3 台, 叉车 1 台。
其 它 事 项	现场施工无违章, 安全无事故。	
本日现场监理人员	戚树帆, 王红, 王红	
记录人:	王红	总监 (总监代表): 王红

江苏省建设厅监制

