

监 理 日 记 (190)

日期: 2017年 8月 30日

天气: 阴

星期: 三

气温: 21℃~24℃

工程名称: 华亭县4x20MW炉内式燃煤热电联产发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装3组(A05、A06区) 2. 支架焊接引5个(A01、A05、A04区) 3. 支架安装11组(A02、A00、A04区) 4. 打桩100根(A33、A15区) 5. 光伏线敷设(A13、A14区) 6. 桩头防腐处理2(A05、A06、A02区) 7. 组件MC4插头接驳线(A38、A39、A40区) 8. 外区围墙内场地平整。	
施 工 情 况	承包单位 南通通和 湖南天人 山东润源 中亿航源	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工20人 总: 28人 机具: 吊车2台, 搅拌机2台, 桩机3台 挖土机3台, 叉车1台
其 它 事 项	现场施工无异常, 符合计划。	
本日现场监理人员		王智强、王智强、王智强
记录人:		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

