

监 理 日 记(191)

日期: 2017年 8月 31日

星期: 四

工程名称: 华联路4200m市政道路工程(一期)工程

天气: 阴

气温: 21℃~28℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 完成区组内安装4组(A05. A07区) 2. 完成区组内安装223个(A01. A02. A18区) 3. 完成区组内安装25组(A01. A02区) 4. 打桩145根(A19. A33区) 5. 完成区组内安装(A05. A06. A02区) 6. 完成区组内安装(A03. A14区) 7. 完成区组内安装(A08. A19. A14区) 8. 完成区组内安装	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工74人. 总计: 82人. 机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 装载机3台, 推土机3台, 叉车1台. 中化物流.
其 它 事 项	现场施工正常, 按计划进行.	
本日现场监理人员: 沈亚明, 王亚明, 王亚明 记录人: 王亚明 总监(总监代表): 王亚明		

江苏省建设厅

