

监 理 日 记 (192)

日期: 2017年 9月 1日

星期: 五

天气: 多云

气温: 21℃~26℃

工程名称: 华通县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装12组(A05、A07区). 2. 立柱焊接273个(A01、A02、A18区). 3. 支架安装26组(A01、A02、A05区). 4. 打桩183根(A18、A09区). 5. 桩头防腐处理(A05、A06、A02区). 6. 光伏线敷设(A13、A14区). 7. 组件MC4插接接驳线(A38、A39、A40区). 8. 场内材料.
--	---

施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖南天人</td><td>人员: 管理人员1人, 施工270人. 总: 80人.</td></tr> <tr> <td>湖南天人</td><td>机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 桩机3台, 拖挂机3辆, 叉车1台.</td></tr> <tr> <td>光伏区</td><td></td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	湖南天人	人员: 管理人员1人, 施工270人. 总: 80人.	湖南天人	机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 桩机3台, 拖挂机3辆, 叉车1台.	光伏区	
承包单位	施工内容及进度								
湖南天人	人员: 管理人员1人, 施工270人. 总: 80人.								
湖南天人	机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 桩机3台, 拖挂机3辆, 叉车1台.								
光伏区									

其 它 事 项	巡视期间发现湖南天人队伍组件MC4插接接驳线不符合要求, 已通知其负责人及时整改. 光伏区材料堆放整齐.
----------------------------	---

本日现场监理人员	记录人: 王瑞金 总监(总监代表): 王瑞金
-----------------	-------------------------------

江苏省建设厅监制

