

监 理 日 记 (194)

日期: 2017年 9月 3日

天气: 阴

星期: 日

气温: 19°C ~ 22°C

工程名称: 华罗庚4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装9组(A05、A07区). 2. 立柱焊接180个(A02、A18区). 3. 支架安装26组(A02、A05、A19区). 4. 打桩(A18、A19区). 5. 桩基防腐施工180个(A02、A05、A06区). 6. 电缆沟开挖(A04区). 7. 2区、4区、5区逆变器就位3套. 8. A25、A39、A40区组件MC4插接线缆.	
施 工 情 况	承包单位 南通通胜 南通元人 江苏润源 中发能源.	施工内容及进度 人员: 管理7人, 施工73人. 总: 80人. 机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 桩机3台. 拖拉机3台, 叉车1台.
其 它 事 项	逆变器到货3套, 已全部就位. 迄今, 一期40套箱逆变器全部就位. 现场施工无异常. 安全无事故.	
今日现场监理人员: 戚永明, 王磊, 王...		
记录人: 王...		总监(总监代表): 王...

江苏省建设厅监制

