

监 理 日 记(195)

日期: 2017年 9 月 4 日

星期: -

天气: 多云

气温: 19℃~22℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式光伏电站光伏支架工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装 12 组 (A04. A05 区) 2. 主杆焊接 180 个 (A01. A02 区) 3. 支梁安装 31 组 (A02. A05. A33 区) 4. 打桩 320 根 (A08. A09 区) 5. 桩头防腐处理 2280 个 (A05. A01. A04. A02 区) 6. 电缆沟开挖 186 区。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	南通通联 人员: 管理 7 人, 施工 81 人. 湖南天人 总: 88 人. 为新泥聚 机械: 吊车 2 台. 搅拌机 2 台. 桩机 3 台. 中亿联泥. 拖拉机 3 辆. 叉车 1 台. 现场施工无异常, 符合要求的.	
本日现场监理人员	戒松明. 王君. 金. 王	
记录人:	总监 (总监代表):	

江苏省建设工程质量监督

