

监 理 日 记 (197)

日期: 2017年 9月 6日
 星期: 三

天气: 多云
 气温: 21℃~28℃

工程名称: 华县4x20MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

1. 光伏区组件安装2组(A01区).
2. 立柱焊接20个(A01. A02. A08区).
3. 支架安装35组(A02. A05. A01. A09. A17区).
4. 打桩160根(A0. A08区).
5. 桩头处理接地250个(A02. A04区).
6. 电缆沟开挖(A06区).
7. 光伏区敷设(A07区).

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南通通联

人员: 管理7人, 施工27人.

湖南天人

总: 79人.

湖南通联

机械: 吊车2台, 挖掘机2台, 装载机3台.
 拖车2辆, 叉车1台.

光伏区施工.

其
它
事
项

光伏区进管5箱=145片.

光伏区已无违章, 安全无事故.

本监理单位人员

监理工程师: 王广成

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

