

监 理 日 记 (199)

日期: 2017年 9月 8日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23°C ~ 25°C

工程名称: 华能公司 12x20MW炉内式循环流化床锅炉发电工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 支架安装25组 (A01-A02-A05区) 2. 立管焊接 220个 (A01-A05区) 3. 打桩 (A33-A19区) 4. 桩基防冲刷处理 (A02-A04区) 5. 老伏线整改 (A07区)	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 附南五人 日新泥管 中技能作	施工内容及进度 人员: 管理7人, 施工65人, 总: 72人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 桩机3台, 拖桩机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	现场施工无违章, 安全无事故	
本日现场监理人员: 戚永明, 王东, 王		
记录人: 王		总监 (总监代表): 廖

江苏省建设厅监制

