

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 10 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 21℃~28℃

工程名称: 华安县4x20M炉内衬式炉壳补焊及发电炉项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 支架安装7组(A04. A02. A01区). 2. 补桩2根(A02区). 3. 立杆焊接10个(A01区). 4. 桩头防腐蚀2(A02. A04区). 5. 组件调整(A05. A06区). 6. 控制电缆敷设(A06区).	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	下午阵雨, 停工半天. 现场施工无违章, 安全无事故.	
本日现场监理人员		钱松岭. 王松金. 王松力.
记录人:		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

