

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 11日

天气: 多云

星期: 一

气温: 21℃~26℃

工程名称: 华磊县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场(四)初: 1. 支架安装引组(A08、A09、A02、A01区). 2. 场平、打桩(A10区). 3. 主梁焊接(A08区). 4. 桩头防腐处理(A04、A02区). 5. 组件调整(A02、A05区). 6. 控制电缆敷设(A06区). 7. 接地网焊接(A06区).	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南交人 甘泰源 中优联	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工25人. 总: 7人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 桩机3台, 拖桩机2辆, 叉车1台.
其 它 事 项	现场施工无异常, 按计划进行.	
本日现场监理人员	沈松明、王强、李...	
记录人:	王强	总监(总监代表): 王强

江苏省建设厅监制

