

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 13日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24℃ ~ 30℃

工程名称: 华能启东4x20MW燃气轮机发电项目

监 理 工 作 情 况	现场施工24小时问题: 1. 支架安装27组(A08. A02区); 2. 立柱焊接80个(A08区); 3. 组件MC4插互拉线(A06. A07区); 4. 组件调整(A02. A05. A06区); 5. 光伏线敷设(A09区); 6. 拉地网敷设(A06区); 现场发现B30区组件拉地线未使用压孔进行安装, 而是自行钻孔, 已通知施工单位整改。 A06. A07区组件拉地线部分未安装, 且多处组件也未按拉地线要求										
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>承包单位</th> <th>施工内容及进度</th> </tr> <tr> <td>南通通融</td> <td>人员: 管理8人, 施工275人。</td> </tr> <tr> <td>湖南通融</td> <td>总: 83人。</td> </tr> <tr> <td>甘肃通融</td> <td>机械: 吊车2台, 搅拌机2台, 焊机3台。</td> </tr> <tr> <td>中优通融</td> <td>搅拌机2台, 叉车1台。</td> </tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	南通通融	人员: 管理8人, 施工275人。	湖南通融	总: 83人。	甘肃通融	机械: 吊车2台, 搅拌机2台, 焊机3台。	中优通融	搅拌机2台, 叉车1台。
承包单位	施工内容及进度										
南通通融	人员: 管理8人, 施工275人。										
湖南通融	总: 83人。										
甘肃通融	机械: 吊车2台, 搅拌机2台, 焊机3台。										
中优通融	搅拌机2台, 叉车1台。										
其 它 事 项	现场施工人数太少, 个别施工单位的组件还未到场, 由于大面积施工, 对未完成的工作和缺陷不及时整改。现场施工进度慢。										
本日现场监理人员	王成林, 王成金, 王成										
记录人:	总监(总监代表):										

江苏省建设厅监制

