

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 15 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 20℃~31℃

工程名称: 华鲁县14x20m中农老棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 组件安装3组(A03区). 2. 支架安装2组(A08. A09. A10区) 3. 立柱焊接10个(A10区) 4. 组件调整.(B32. B33. A05区) 5. 组件MC4插接完成(A08. A06区). 6. 接地网焊接(A07区) 7. 接地线, 电缆沟开挖(A09区). 8. A07区道路铺筑. 9. A00区道路也二期箱变吊杆移位至二期土地. 田中伏	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南天人 甘肃通顺 中伏光伏	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工25人. 总: 83人. 机具: 吊车2台, 搅拌机2台, 铲车3台; 拖拉机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	针对8.31专题例言精神, 要求中伏于今日交付二期土地, 未果.	
本日现场监理人员	魏书松. 王亚余. 孙...	
记录人:	王亚余	总监(总监代表): 王亚余 江苏省建设厅监制

