

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 18日

星期: 一

天气: 多云
气温: 21°C ~ 31°C

工程名称: 华阳县 4x20MW 炉内脱硫发电工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 支架安装62组(A08. A10区). 2. 组件MC4接线接线(A05. A06. A07区). 3. 组件调整(B32. B33. A06. A07区). 4. 接地线. 电缆沟开挖(A07区). 5. 接地网焊接(A07. A08区). 6. 光伏线敷设(A06. A09区). 7. 高压电缆敷设(A08. A09区).	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南元人 甘肃通融 中优能源	施工内容及进度 人员: 管理人员, 水电工等. 总: 88人. 机具: 吊车2台. 焊机2台. 切割机3台. 挖掘机2台. 叉车1台.
其 它 事 项	现场安全文明施工良好. B32. B33区箱变接地网铜网焊接处理. 不足. 已下发监理通知单. 限期整改.	
本日现场监理人员: 魏志华. 王庆余. 王		
记录人: 王		总监(总监代表): 王

江苏省建设厅监制

