

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年 9月 22日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21℃~27℃

工程名称: 华能启东4x20MW热电联产工程

|                                        |                                                                                                                                                                         |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>现场施工人数严重不足。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A10区炉头防腐施工。</li> <li>2. A03区箱造梁圈柱、爬梯施工。</li> <li>3. 管架田吊卸。</li> </ol>                                      |                |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>承包单位</p>                                                                                                                                                             | <p>施工内容及进度</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>南通通联<br/>湖南元一<br/>切南通联<br/>中优联。</p> <p>人员: 管理3人, 施工33人。<br/>总: 41人。</p> <p>机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 焊机3台。<br/>拖挂车2辆, 叉车1台。</p> <p>管架田吊卸3车=144根。</p> <p>下午15:00召开第二次监理例会。</p> |                |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>记录人: 王... 总监(总监代表): 王...</p>                                                                                                                                         |                |

江苏省建设厅监制

