

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 26日

星期: 二

天气: 多云
气温: 26℃~33℃

工程名称: 华阳县4x20MW炉内气化发电项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A08区打桩, 目前仅剩余80根未完成. 2. A13. A09区支架安装. 3. A12. A03区箱变低压侧控制电缆敷设制作. 4. A07. A11区接地网焊接. 5. A12. A08区桩基施工. 6. A10. A08区电缆沟, 挖地沟并挖. 7. A08区汇流箱安装7台. 8. A07. A12区光伏线敷设. 9. 电缆沟1号集电线路电缆敷设耐压试验.	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南天 甘肃通顺 中化能源	施工内容及进度 管桩8人, 挖地沟1人. 总: 89人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 装载机3台. 挖掘机2辆, 叉车1台.
其 它 事 项	1号集电线路柜电缆耐压试验.	
本日现场监理人员: 戚存忠, 王君, 王亚丁.		
记录人: 王君		总监 (总监代表): 戚存忠

江苏省建设厅监制

