

监 理 日 记()

日期: 2017年10月2日

星期: 一

天气: 阴

气温: 19℃~23℃

工程名称: 华亭县4x30MW炉内脱硫工程

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A02区支架拉地螺栓. 2. A18区炉内脱硫施工. 3. A04区组件安装. 4. A08、A09区汽流箱安装. 5. A02区脱硫设施.	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 南通天 南通通联 南通通联	施工内容及进度 人员: 管理6人, 施工22人. 总: 34人. 机具: 吊车2台, 搅拌机2台, 空压机3台. 电焊机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	现场为全厂施工. 要求施工单位做好安全防护.	
本日现场监理人员	廖国平, 陈松明, 王...	
记录人: 王...		总监 (总监代表): 王...

江苏省建设厅监制

