

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月3日

星期: 二

 天气: 阵雨
 气温: 17℃~23℃

工程名称: 华安里4x2.1m中板无肋先张板桥工程

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A2区支架搭设完毕。 2. A4区现浇板浇筑。 3. A2区先张板架设。 4. A4、A5区现浇板浇筑。 5. A2区箱梁盖梁拆除模板。 6. A2区箱梁盖梁洒水养护。	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南人 为新通顺 中化物资	施工内容及进度 管: 管桩6人, 施工2人。 总: 38人。 机具: 吊钩2台, 搅拌机2台, 砂浆机3台。 挖掘机2台, 叉车1台。
其 它 事 项	现场施工无异常, 符合无碍。	
今日现场监理人员: 李红、沈红、王红、王红 记录人: 王红 总监 (总监代表): 王红		

江苏省建设厅监制

