

监 理 日 记()

日期: 2017年10月6日

星期: 五

天气: 多云

气温: 15℃~22℃

工程名称: 华阳县10kV中压线路改造光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视及施工情况: 1. A10区支架安装, A13区支架调整. 2. A04区组件调整. 3. A04区汇流箱拉线. 4. A01区箱变装设围栏喷漆防腐漆. 巡视时发现A03区过路电缆敷设时未做防护, 要求整改.	
施 工 情 况	承包单位 南通通航 南通元人 为新路 中化能源	施工内容及进度 人员: 管理6人, 施工35人. 总: 41人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 钻机5台. 电焊机2台, 切割机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	施工人数有所不足. 现场施工无违章, 安全无事故.	
本日现场监理人员	周红兵, 沈成华, 王德金, 王亚平.	
记录人: 王亚平	总监 (总监代表): 周红兵	

江苏省建设厅监制

