

监 理 日 记()

日期: 2017年10月7日

星期: 六

天气: 阴

气温: 17°C ~ 27°C

工程名称: 华阳县4x20m市农安水利光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A10区支架安装2组. 2. A04区组件安装5组. 3. A02区箱逆变器箱体防腐漆. 4. A04区汇流箱检修. 5. A01区支架接地焊接. 6. A02区接地网回填. 7. 汇流箱组件场场吊卸.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南工人 甘肃新源 中化能源	施工内容及进度 人员: 管理7人, 施工43人. 总计: 50人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 铲车3台. 电焊机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	现场有村民私自拆卸组件外包装, 予以禁止. 施工无违章, 安全无事故.	
本日现场监理人员	李强, 王成明, 王磊, 王强	
记录人:	王成明	总监(总监代表): 王磊

江苏省建设厅监制

