

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 8日

星期: 日

天气: 阴

气温: 19℃~28℃

工程名称: 华阳县10kV中压配电网-光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视及施工情况: 1. 组件安装25组(A04. A05. A20区). 2. A03区箱变周围挖填土. 3. A04区汇流箱接线. 5. A01区支架拉地线. 发现问题: 1. A05区组件安装未接线, 安装前未调整支架. 2. A03区逆变器未做底座槽钢. 3. A03区光伏支架基础未做保护.	
施 工 情 况	承包单位 南通通和 湖南五 日新风电 中优能源	施工内容及进度 人员: 监理7人, 施工15人. 总: 70人. 机具: 吊车2台, 搅拌机2台, 钻机3台. 挖掘机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	光伏区组件无人看管, 村民私自拆卸箱变设备.	
本日现场监理人员: 廖国志, 戚成林, 王为余, 王成.		
记录人: 王成		总监(总监代表): 胡伟林

江苏省建设厅监制

