

监 理 记 ()

日期: 2017年10月10日.

星期: 二

天气: 晴
气温: 15℃~24℃

工程名称: 阜宁县4×100MW农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A04. A05. A00区组件安装分组. 2. A07区箱变及围栏喷漆. 3. A05. A04区汇流箱拉线. 4. A02. A01区接地网焊接. 5. A04区直流电缆敷设制作. 6. A13区光伏支架基础施工. 7. 汇流箱组件进场卸货.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 陈南元人 中伏能源	施工内容及进度 人员: 管理人员, 施工268人. 总: 74人. 机械: 吊车2台, 焊机3台, 切割机2台. 挖掘机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	组件进场卸货3车=3×26×22片=1716片 下午19:00在项目部召开进场协调会议.	
本日现场监理人员: 顾磊, 戚振, 王会, 王		
记录人: 王会		总监(总监代表): 王会

江苏省建设厅监制

