

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年10月14日

星期: 六

天气: PA

气温: 13℃~17℃

工程名称: 华阴县200MW抽水蓄能电站发电厂房

|                            |                                                                                                       |                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视检查情况:<br>1. A2区拉地网焊接.<br>2. A03、A10区拉地网回填.<br>3. A11、A04、A05、A06区、A12区组件安装.<br>4. 亿晶组件进场13车卸货、卸料. |                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                  | 施工内容及进度                                                                        |
|                            | 南通通顺<br>湖南元人<br>甘肃西森<br>杭州联汇                                                                          | 人员: 管理人员 2人, 施工 5人<br>总计: 66人.<br>机械: 吊车 2台, 装载机 2台, 挖掘机 3台,<br>拖板机 2辆, 叉车 1台. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 亿晶组件进场卸货13车 = $26 \times 20 \times 13$ 片 = 7436片.<br>阴雨天无风, 高处作业注意行车安全, 施工防滑.                         |                                                                                |
| 本日现场监理人员                   | 廖国平, 戚成明, 王春余, 王如                                                                                     |                                                                                |
| 记录人: 王如                    | 总监 (总监代表): 戚成明                                                                                        |                                                                                |

江苏省建设厅监制

