

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 17日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 12℃~16℃

工程名称: 华容县4x20m中农水利光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	因下雨场内湿滑, 只有3组队伍进场施工, 共完成10组. 由于下雨道路湿滑, 组件进场困难, 新元南县的临时场地, 天气转晴再转运进场.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南元人 中新源祥 中化能源	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工212人. 总计: 220人. 机具: 吊车2台, 挖掘机2台, 装载机3台. 拖拉机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	亿晶组件共出货 6072套. $5大车 = (5 \times 50箱 \times 22)片 = 5500片$ $1小 = 26 \times 22 \times 1片 = 572片$.	
本日现场监理人员	李维华、戚祖成、王春金、孙少	
记录人: 孙少	总监 (总监代表): 胡红林	

江苏省建设厅监制

