

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月19日

星期: 四

天气: 晴
气温: 18℃~19℃

工程名称: 宝应县4x20MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 要求施工单位雨后施工做好行车安全和防滑工作。 亿晶组件进场卸货, 由于道路湿滑, 组件卸货困难。 施工现场村民私自拆组件外包装现象严重, 管控困难。 湖梅工人现场施工人数不足。	
施 工 情 况	承包单位 甘肃新源 福通通能 湖梅工人 光伏施工	施工内容及进度 1. 13组工人安装组件, A12, A11, A13, A05, A04, A02, A09, A31, A26 区组件安装完成。 2. A11区电缆沟回填。 3. A02区柜架防腐。
其 它 事 项	亿晶组件 进场 卸货困难。 亿晶组件落地孔为下孔, 已通知厂家解决。 光伏组件下平差。 湖梅工人, 湖梅工人, 湖梅工人, 湖梅工人	
本日现场监理人员: 湖梅工人, 湖梅工人, 湖梅工人, 湖梅工人		
记录人: 湖梅工人		总监 (总监代表): 湖梅工人

江苏省建设厅监制

