

监 理 日 记()

日期: 2017年10月20日

星期: 五

天气: 多云

气温: 14℃~21℃

工程名称: 华阳县4x20mm中农老坝光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场(4)组, 施工人员在佩戴安全帽情况良好. 要求施工人员在安装附件按技术交底施工. 部分区域发现电缆敷设不规范现象, 已多次 向总包单位及施工队伍提出, 整改效果不明显. 天气晴朗, 施工难度降低. 现场11组在安装附件工人.	
施 工 情 况	承包单位 南通通邦 湖南天人 甘肃源霖 中亿航宇	施工内容及进度 1. 11组工人安装附件81组(A01. A03. A06. A01. A12. A26. A31区). 2. A11区电缆沟回填. 人数: 87人. 3. A02区汇流箱抬放 4. 亿晶附件例运进场卸货. 5. 接地扁钢加工.
其 它 事 项	下午19:00在项目部办公室召开第二场监理例会.	
本日现场监理人员	戚书明, 王书良, 王书成.	
记录人: 王书成.	总监(总监代表): 胡国林.	

江苏省建设厅监制

