

监 理 日 记()

日期: 2017年12月21日

星期: 六

天气: 晴

气温: 13°C ~ 21°C

工程名称: 华安县4X20M市农光水利光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视时发现湖南天人施工队任用木镜 敲击组件, 已在现场口头警告. 并且只有3组工人 安装组件, 按此进度无法如期完成11月10日一期全容量 并网所既定计划. 已要求立即增加施工人数. 施工现场有少数工人未戴安全帽. 已勒令整改.	
施 工 情 况	承包单位 南通通和 湖南天人 甘肃源安 中能光伏	施工内容及进度 1. 18组工人安装组件120组 (A01. A02. A04. A05. A12. A26. A32. A38区). 2. A05区接地网焊接. 3. A19. A13区护栏安装. 4. 场区道路修筑. 人员: 94人. 机具: 吊车2台, 装载机. 破碎机3台, 叉叉车. 发电机1台.
其 它 事 项	湖南天人总包下干区用项目.	
本日现场监理人员	钱在明. 王君会. 孙. 子	
记录人: 王君会	总监 (总监代表): 胡江林	

江苏省建设厅监制

