

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 22日

星期: 日

天气: 多云

气温: 15℃ ~ 21℃

工程名称: 华亭县4x20MW炉内脱硫工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视期间,发现施工人员安装附件存在的问题很多:部分工人调整附件,用木锤或木槌直接敲击附件,附件搬运过多采用背人背方式,安装时不注意轻拿轻放,个别施工人员站在附件前,未对支架进行加固,用拉绳强行校正支架后安装附件,待附件安装完成后,对紧固绳索进行紧固,期间,支架和附件会发生剧烈震动,此种行为会对附件造成不同程度的损坏。另A32区脱硫塔拆除施工时,对塔架打磨除锈不彻底就进行刷漆防腐。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南通通泰 湖南工人 甘肃通泰 中航能源	1. 20吨工人安装附件124组(A01. A02. A04. A11. A12. A13. A26. A32. A39. A38区). 2. A38区脱硫塔. 塔架油开擦, 接地网焊接. 3. A31. A32区塔架拆除施工. 人员: 管理人员, 施工105人. 其中安装附件81人, 其他工程24人.
其 它 事 项	就现场发现的附件安装问题和塔架拆除施工问题下发通知单和联系单. 通知单: HRGP-JLT-037. 联系单: HRGP-JLL-013.	
本日现场监理人员	陈松林, 戚松明, 王磊, 王磊	
记录人:	张小明	总监 (总监代表): 胡德林

江苏省建设厅监制

