

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 24日

星期: 二

天气: 多云

气温: 14~22℃

工程名称: 华易县2011年农业水利设施发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视,要求现场施工人员进行佩戴安全帽,如未佩戴的立即制止。对个别未佩戴安全帽人员进行警告,令其立即整改。在A04区发现一名刺网作业人员因未带调绳配件,其行为会对他件造成损坏,已通知该单位管理人员,要求其引起重视,管理到位。在A04区地表杂草清理工作今日已正式施工。 部分施工队伍已将对地他件已全部安装完毕。工程中将面临他件不及时时到场的情况,该问题业主、总包和院,正在协调处理。	
施 工 情 况	承包单位 江苏华易县 湖南工人 南通通联 中化能源	施工内容及进度 1. 他件安装及组(A01. A02. A11. A12. A19. A26. A31. A49区) 2. A13. A24. A25区坑盖拆除施工。 3. A25区拉地沟回填。 4. A20区箱变在泥地浇筑制作。 5. A22区拉地沟刷钢刷标识漆。 6. 在A04区除草。
其 它 事 项	并网规划: 1. 一期于11月初合华易县新网。 2. 依据10月23日与中化能源召开协调会要求中化二期土地于11月20日前完成清表并交付,海防于2018年1月底完成。	
本日现场监理人员	王德林、王德林、王德林、王德林、王德林	
记录人:	总监(总监代表): 王德林	

江苏省建设厅监制

