

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 25日

星期: 三

天气: 多云
气温: 14℃~21℃

工程名称: 华容县4x20MW农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场安全文明施工良好。亿晶组件到货15MW已安装完成95%左右。现正对已安装组件进行调试, 和焊带焊接等。明天亿晶组件发货上车。湖南天人已安装3MW。甘肅源霖127区仅剩15区未安装, 南通通融剩15箱组件左右, 未安装区域较多。 现场巡视发现A15区安装工人将组件放在路面上, 严重影响。工人当地村民, 经提醒后, 已通知通融管理人员处理。 人员: 监理3人, 施工115人。 机具: 吊车1台, 焊机2台, 焊机3台, 电焊机2台, 叉车1台, 除草机1台。	
施 工 情 况	承包单位 甘肅源霖 南通通融 湖南天人 亿晶组件	施工内容及进度 1. 组件安装162组(A01、A04、A11、A12、A15、A19、A26、A31、A36) 2. 已安装组件调试, 焊带焊接等。 3. A24、A28区距路路施工。 4. A04区拉地网焊接。 5. A08区光伏电缆开挖。 6. A28区光伏电缆敷设。 7. A06、A07区拉地网钢刷标识漆。 8. 光伏区除草。
其 它 事 项	目前二期土地现场还未开始地表障碍物清理工作。 下午15:00左右, 去长沙出差。期间会总, 陪同当地项目考察。	
本日现场监理人员	李红宇、钱在明、王红兵、王红兵	
记录人: 王红兵	总监 (总监代表): 胡德林	江苏省建设厅监制

