

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 28日

星期: 日

天气: 晴
气温: 10℃~20℃

工程名称: 华容县4x20M降尘喷淋光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

亿晶组件到货9车,南通通顺分配2车,湖南天人分配6车.组件到货已做好安全防拆措施.在现场的随处可见当地村民捡组件外包装. A1区光伏组件开槽深度不足,已要求增加深度.南通通顺拉地标识,部分作业不规范; A08区安装组件其他施工人員使用钢丝绳强行拉扯支架,待组件安装完成后释放,对组件造成损坏,已通知管理人员,要求立即整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

甘肅通順
南通通順
湖南天人
中伙路

1. A08. A09. A17. A11. A12. A27区安装组件43组.
2. 已安装组件调整. 螺栓紧固.
3. A14. A16. A26区支架防腐处理.
4. A22区拉地网焊接.
5. A05区组件MC4插线安装.
6. 光伏区除草.
7. 亿晶组件到货卸车9车.

其 它 事 项

亿晶组件到货9车 = $9 \times 24 \times 22 \text{kg} = 4752 \text{kg}$.

光伏区杂草清理项目.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

