

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 40日

天气: 晴

气温: 10℃~17℃

星期: 一

工程名称: 华亭县4x20MW农业水利光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场施工无异常, 安全无事故。A28区电缆沟回填, 监理旁站, 铺沙15cm, 电缆沟深度1m, 沙上盖砾, 施工符合规范要求。组件今天到货10车, 畅通运输, 湖南工人5车, 后续组件到货问题。A04区剩余8组组件未安装, 因剩余组件规格不一, 需调整, 统一后3/全部完成。A16区过渠电缆桥架安装, 发现其规格不符合设计要求, 已要求施工方经审批更换后重新施工。 二期土地今日已从西边开始区域平整。县所前空情况还有待观察。	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 市新源 湖南工人 中化能源	施工内容及进度 1. 组件安装56组(A04、A10、A11、A32、A4区) 2. 已安装组件调试, 调试正常。 3. A31A32区施工完成。 4. A28区电缆沟铺沙盖砾回填。 5. A16区过渠电缆桥架安装。 6. 成品组件到货10车。 7. 光伏区除草。 8. 二期土地平整。
其 它 事 项	成品组件到货10车 = $10 \times 24 \times 22 \text{ kg} = 5280 \text{ kg}$。 二期土地开始平整。	
本日现场监理人员: 刘江华、戚成成、王磊、王强		
记录人: 王强		总监(总监代表): 胡德林

江苏省建设厅监制

