

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年10月31日

星期: 二

天气: 晴

气温: 11℃~21℃

工程名称: 华亭县4x20MW农业光伏电站项目

现场巡视,二期土地无房屋性建筑,甲乙方恒武说已交中化交付的市地,其真实性还有待证实, A08区地坑回填,测是深度>80cm,符合要求。现场巡视时,任时地坑坑底不加小心,随意堆土,多处发现违规现象,已通知管理人员,并已整改。A04区汇流箱接地线符合符合标准要求,部分坑头防漏措施不合格,要求施工方尽快整改。地坑进坑前管为保护措施良好。

监理单位	施工内容及进度
南通通和 湖南王人 甘肃海霖 杭州源	1. 地坑回填 86 坑 (A11、A12、A07、A18、A32、A34 区) 2. 已安装地坑洞管, 螺帽 1 只。 3. A31、A32、A23、A24 区坑头防漏处理。 4. A04 区汇流箱接地线符合。 5. 整改区除草。 6. 地坑地坑洞管 8 套。
其它事项	地坑地坑洞管 8 套 = $8 \times 24 \times 22 = 4224$ 斤 晚上 20:15 号参加成 验耐压试验。
本日现场监理人员	王人、王人、王人、王人
记录人:	王人
总监 (总监代表):	王人

江苏省建设厅监制

