

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 1日

星期: 三

工程名称: 华罗县红石咀镇农业水利现代化示范项目

天气: 晴
气温: 12/0~22℃

监 理 工 作 情 况

项目最近二期工程开始施工,一期大面积安装完毕,个别工人在安装期间存在违规现象,已现场指出并整改。昨晚至今天1号集电线路,2号集电线路已通电试运行,安全保护装置良好,电压520V符合规范要求。1号集电线路(8.9.10区),2号集电线路箱变油桶积液,9区箱变油桶有溢流现象,但均不影响安全运行。下午46.47区合闸后并网通电。
晚:值班3人,巡2124人。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

南通通联
湖南工人
甘肃润霖
杭州联

1. 组织安装113区(A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19)
2. 已安装线路调整, 检查线路走向。
3. A14, A15, A16区保护装置调试。
4. A1区电压互感器测试。
5. 1号集电线路, 2号集电线路电压测试。
6. 1, 2号集电线路箱变油桶积液。
7. 9区电压调整。
8. 113区线路新装14号。

其 它 事 项

A06, A07区合闸后并网, 并网容量2.58MW, 总并网容量15.28MW。

本日现场监理人员

唐维富, 沈松明, 王磊, 王磊

记录人

王磊

总监(总监代表)

王磊

江苏省建设厅监制

