

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 4日

星期: 六

天气: 多云
气温: 11~18℃

工程名称: 华罗县4x20M户农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 二期国控今日施工完成150米, 中伏和村变为两地对二期施工, 4组进行土地丈量. 一台井主土和左二期村主水稍枯, 请各工作进展缓慢. 监理、总包、亿晶厂家一起现场对组件开箱检查施工单位现场组件同一爆点问题, 未发现组件有损坏. 屋面工人A36、A37区施工较高, 已超过2米, 但施工人至今未佩戴安全带. 组件因场卸货时, 村民哄抢组件包裹扎带, 场面失控, 管理人员立即现场进行阻止.	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 南通天人 江苏源泰 中伏和村	施工内容及进度 1. 组件安装104组 已安装组件调平, 绑扎牢固. 2. A35、A36、A37、A40区施工结束. 3. A02、A03区拉地网线. 4. 亿晶组件台架卸管压车. 5. 二期国控完成150米, 部分清表.
其 它 事 项	亿晶组件到货12车 = $12 \times 24 \times 22 = 6336$片. 因大风呼啸, 对路对大风影响, 组件无法进场. 后统一调.	
本日现场监理人员	王新宇、戚松明、王磊、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 戚松明	

江苏省建设厅监制

