

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 6日

星期: 一

天气: 多云

气温: 12℃~21℃

工程名称: 华容县4x20M带农光互补光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

现场巡视,二期5、组6组土地丈量,围档施=180米。一期安装组件因大多为当地村民,多个区域发现违规现象,或未佩戴安全帽,未全带,或使用拉绳捆绑拉扯支架,或组件随意堆放,监理屡禁不止,已向总包单位下发罚单,要求从严管理。

截止今日,一期组件安装完成80%以上,计划本周三对已完成部分区域开始并网。

今日组件经检测,有2组不符合设计要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南通通联

湖南天人

甘肃派霖

中化能源

1. 组件安装(A08、A10、A11、A19、A21、A31、A32、A40区)共8组,已完成组件调试,并网发电。
2. A35、A37、A29、A30、A34、A38区完成围档施。
3. A07区桩基、汇流箱、箱变安装标识,增。
4. 光伏区除草。
5. 二期围档完成180米。
6. 村委和中化对村5、6组进行二期土地丈量。

其
它
事
项

二期组件到货4车=4x24x22=2112片

大堤修路,后续运输组件的大型车辆无法进场,协调。

本日现场监理人员

魏树明、王书余、王东、王

记录人: 王书余

总监(总监代表): 胡德林

江苏省建设厅监制

