

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 7日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12℃~21℃

工程名称: 华容县4x20MW炉内脱硫发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 组件安装13组(A08、A10、A11、A19、A26、A27、A34、A40区), 为督促组件操作人员规范施工有所改观, 因为今日无组件到场, 现场村民也减少许多, 一期组件安装已完成80%以上, 部分区域还需二次调整, 和整, 故, 现场施工人员的不足, 已要求施工单位尽快增加施工人数。 二期土地丈量, 今日未进行清表工作, 因桩由于材料进场缓慢已暂停施工。 A01~A07区场内道路继续修。	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 胡南文 甘利波 中亿物流	施工内容及进度 1. 组件安装13组(A08、A10、A11、A19、A26、A27、A34、A40区), 已安装组件调整, 桩杆加固。 2. A25、A26、A29、A30、A34、A38区桩头加固施工。 3. A38、A37区划拉地标识。 4. A02区拉地网外界拉。 5. A01~A07区道路继续修。 6. 二期土地丈量。
其 它 事 项	今日A01~A05区, A08、A09、A60区投运, 并网容量9.61MW 明日继续增加并网容量。	
本日现场监理人员	钱书明: 王书金、王书江	
记录人: 王书江	总监(总监代表): 胡德林	

江苏省建设厅监制

