

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 8日

星期: 三

天气: 多云
气温: 12℃~23℃

工程名称: 华容县4x20MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场统计,一期还剩余大约435组组件未安装完成,未完成区域如下:A08.A10.A12.A16.A19.A21.A22.A23.A29.A35.A26.A27.A34.A39.A40区。南通通顺剩余一部分,湖南天人现场施工人数不足,会影响11月10日一期全容量并网目标。A26.A27区桩基普遍较高,施工人数均未达到全带。 二期因桩位停2.棉花铲除土地清表约1650m²。 一期并网8.462MW, A14.A15.A13.A33区全容量并网。A11.A12.A19.A18区部分汇流箱投运。	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南天人 甘肃源霖 光伏顺承	施工内容及进度 1.组件安装119组(A29.A23.A19.A21.A27.A26.A34区) 2. A35区划拉地标示。 3. A19.A27.A24区桩基拆除施工 4.光伏区除草 5. A01~A07区直落桩位。 6.村委中组人员对二期土地丈量。 7.二期棉花铲除土地清表约1650m ² 。
其 它 事 项	亿晶组件到货4车=4x24x22=2112片。 一期并网8.462MW, 一期总并网容量31.202MW. 60.5% 二期3.87MW. 75% 市维远总. 监界晨返回项目。	
本日现场监理人员	李伟华. 姚永明. 王东良. 王由	
记录人: 王由	总监(总监代表): 姚永明	

江苏省建设厅监制

