

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 9日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13~24℃

工程名称: 华能4x20MW炉内化灰-炉内发电项目

监 理 工 作 情 况	组件安装未定区域正在加紧施工。组件3天内会全部到货。施工现场随意堆放组件现象严重, 针对施工人员在佩戴安全帽, 已在现场提出整改。一期并网容量1.338MW区域: A20. A21. A22. A23. A24区, 投运部分工艺流程。上电部杨源国理总, 诺雷曼总来现场检查, 并召开协调会议。详情请见11.9专题会议纪要。	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 湖南天 甘肃源 中优联	施工内容及进度 1. 组件安装16区 (A29. A21. A23. A26. A27. A24区) 2. A2区拉地网焊接。 3. A25区刷拉地网漆。 4. 光伏区除草 (草场区域) 5. 一期并网1.338MW。 6. 上电部出现场视察, 召开协调会议。
其 它 事 项	亿晶组件到货7车 = $7 \times 24 \times 22 = 3696$片。 上电部杨源国总, 诺雷曼总来项目视察。 一期并网1.338MW。	
本日现场监理人员	王明 王明 王明 王明 王明 王明 王明 王明 王明 王明	
记录人:	王明	总监 (总监代表): 胡德林

江苏省建设厅监制

