

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 12日

星期: 日

工程名称: 华亭县 4x20MW 炉渣余热发电项目

 天气: 小雨转阴
气温: 10℃~15℃

监 理 工 作 情 况

南京源洁开始对二期场内道路修筑遭村民阻工, 由于清费补偿款未到, 已停止施工。二期场内道路涵桥施工, 已交模。中伏和村委对二期土地丈量。

一期继续安装, 按照现场巡视观察, 南通通融除 A08 区未安装支管区域, 剩余未安装配件约 60~70 组, 湖南工人有 18 组配件压块还未到货, 加上其他未安装完成区域, 共统计 40 组。

由于下雨, 对光伏区道路进行补修, A18、A19 区道路铺筑, A17 区箱变各平台下电缆沟铺沙垫层回填, 未通水, 包工队处理中。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

南通通融

湖南工人

甘肃源霖

中伏和村

1. 配件安装 18 组 (A29、A35、A37、A39 区), 已安装区域配件调整, 做好记录。

2. A17 区电缆沟回填。

3. A01~A07 区设立高压电缆标识牌。

4. 光伏区除草, 场内道路补修, A18、A19 区道路修筑。

5. 二期场内道路涵桥支模。

其 它 事 项

电量统计: 2 号 = 1056 度。

上午二期场内道路修筑遭村民阻工, 已停止施工。

本日现场监理人员

钱明华、王彦全、陈子

记录人: 王彦全

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

