

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 14日

天气: 中雨

星期: -

气温: 10℃-13℃

工程名称: 华亭县 4x20MW 炉内脱硫除尘光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

全天阴雨, 光伏区停工一天.
二期场内道路施工.
一期部分汇流箱并网.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南通通融

湖南之人

甘肃通融

中伏光伏

1. 部分一期汇流箱投运, 增加并网容量.
2. 亿晶组件进场卸货.
3. 二期场内道路施工.

其
它
事
项

亿晶组件到货2车 = $2 \times 24 \times 20 = 1056$ 块 + 7车 = 3698块

一期并网 7.74MW. 累计并网容量 44.15 MW.

截止今日, 一期组件 161280块全部到齐.

本日现场监理人员

沈松明、王强、王东、王东

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

