

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 15日

天气: 多云

星期: 三

气温: 14°C ~ 19°C

工程名称: 华界路4x20m市政桥梁亮化设施项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 一期剩余区域组件安装, 由于雨后场内泥泞, 进度缓慢, 但已接近尾声, 其他完成区域剩余组件整理收集, 已完成区域组件汇线. 场内道路施工. 二期进场道路涵桥施工, 靠一期涵洞已拆模. 中伙昨日已向村委支付清苗赔偿款, 但还未完成二期土地流转合同的签署. 二期暂不具备施工条件. 遭村民阻工, 已停止施工.	
施 工 情 况	承包单位 南通通和 湖南文 甘新海霖 中伙航源	施工内容及进度 1. 组件安装35组(A37, A38区). 2. 组件串线. 3. 一期场内道路施工. 4. 一期亮化区除草. 5. 二期进场道路涵桥施工
其 它 事 项	二期进场道路涵桥施工遭村民阻工, 已停止施工. 现场安全文明施工良好.	
本日现场监理人员	钱松明, 王加全, 王亚平	
记录人: 王亚平	总监 (总监代表): 胡细林	

江苏省建设厅监制

